



ВОЛГОТАНКЕР

ЗАО Судостроительно-
судоремонтный
завод им. Ленин

АКТ ОТК № 30

технической приёмки готовых изделий.

1. Наименование изделия Подруливающее устройство2. Количество 1 комплект3. Заказ Гр. "КА Тимирязев"4. В комплектность работ входит: Произведен монтаж электрооборудования вноба установленного подруливающего уст-ва согласно проекта 7841:

тр-р ТСЗМ 100-ОНБ, гасящий преобразователь Е1-М-9, электродвигатель в сборе, блок управления, выключательной блок питания 220/24 для блока управления, амперметр 0-1600 0-600А, тр-ры тока ТТИ для амперметра, кабель КНРК 3x120, КНРК 3x70, КМПВЗ 14x1, КМПВЗ 2x1. Существующий кабель КНРТ 3x120 идущий от ГРЩ до соединительного ящика имеет опробования изоляции не п 100 мом. Подруливающее уст-во. установлено в работе по программе приемо-сдаточных испытаний. Запасаний по работе не п.

5. Применяемые материалы

6. Указанные выше изделия по наружному осмотру, обмерам и результатам испытаний соответствуют техническим условиям чертежей и считаются ОТК принятыми.

Мастер ОТК

Начальник ОТК

Мастер цеха

Инспектор Регистра

Ст. механик: В.И.Т.
«27» августа 2009 г.Капитан судне: Костин Н.Н.

**ВОЛГОТАНКЕР**ЗАО Судостроительно-
судоремонтный
завод им. ЛенинаТаблица
нагрузок подруливающего устройства

Т/х. Шилинразев

Обороты	Ток правый борт	Ток левый борт
500	100 А	100 А
600	180 А	160 А
800	260 А	260 А

Испытания проводил:

Капитан судна:

Представитель заказчика:

Ст. механик:

Начальник ОТК:

Начальник эл. участка:

Б/м Беренский В.В.
Костин Н.Н.
ЗАО ССЗ
им. Ленина
ОТК №11

Эксперт Речсудра:

ЗАО «Судостроительно-судоремонтный
завод им. Ленина»
Россия, 414015, г. Астрахань,
Заводская площадь, дом 7
тел.: +7 (8512) 565-65
факс: +7 (8512) 56-24-17
e-mail: ssz@volgotanker.ru



28.04.2008г.

Ремизин О.В.